Пояснительная записка
о реализации государственной программы Чеченской Республики
за I полугодие 2017 года.

1. *Наименование государственной программы:* **«Развитие дорожной отрасли Чеченской Республики».**
2. *Ответственный исполнитель:* **Министерство автомобильных дорог Чеченской Республики.**
3. *Сведения об изменениях, внесенных ответственным исполнителем в государственную программу:*

Программа в 2017 году корректировалась в целях приведения в соответствие с Законом Чеченской Республики от 02 марта 2017 года № 11-РЗ «О Республиканском бюджете на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов» (Постановление Правительства ЧР от 02 мая 2017 года № 97).

4. *Сведения о количестве подпрограмм:*

подпрограмма 1 «Дорожное хозяйство»,
подпрограмма 2 «Обеспечение реализации программы».

5. *Сведения о заключенных соглашениях в разрезе подпрограмм:*

По подпрограмме 1. Дополнительное соглашение от 16.06.2017 г. № 108-07-009/1 к Соглашению о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации из федерального бюджета от 16.02.2017г. № 108-07-009 ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» **- 6,9 млн.руб.**

Дополнительное Соглашение № 1 от 20.04.2017г. № 48/37-С-1 к Соглашению от 22 марта 2017 г. № 48/37-С о предоставлении в 2017 году иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету Чеченской Республики на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках основного мероприятия «Содействие развитию автомобильных дорог регионального межмуниципального и местного значения» Государственной программы «Развитие транспортной системы» - **358,4 млн.руб.**

6. *Программа нуждается в других корректировках:*

По мере необходимости приведения в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации по межбюджетным трансфертам, программа будет нуждаться в корректировках.

7. *Сведения о запланированном объеме финансирования на отчетный период:*

Запланированный объем финансирования мероприятий госпрограммы на 2017 год составляет **- 2 864,4 млн.руб.,** в том числе за счет средств:
федерального бюджета – **365,3 млн.руб.**

8. *Сведения о фактических расходах за отчетный период:*

За I полугодие 2017 г. суммарные кассовые расходы составили – 396,2 млн.руб., в том числе:

федеральный бюджет – 1,9 млн.руб.

9. *Сведения о заключенных государственных контрактах (Подпрограмма 1 «Дорожное хозяйство):*

На 2017 год заключено 101 государственных контрактов на сумму 1 772 155,1 тыс.руб. – 65% от объема годовых бюджетных назначений, из них 7 переходящих с 2016г. на сумму 848 266,1 тыс.руб., в том числе по направлениям:

ГКВ – 8 контрактов на сумму 1 031879,3 тыс.руб,

«прочие нужды» - 0 контрактов.

Стоимость работ, выполняемых в 2017 году, по 7 переходящим контрактам прошлых лет составляет - 848 266,1 тыс.руб., по заключенным с 1 января 2017 года 94 контрактам составляет – 923888,4 тыс.руб., в том числе по 0 контрактам длительностью более одного года – 0,0 тыс.руб.

10. *Сведения об объемах капитальных вложений за отчетный период:*

Всего объем капитальных вложений на 2017 год – 1 481,8 млн.руб., в том числе за счет средств:

- федерального бюджета – 365,3 млн.руб., из них:
  строительство, реконструкция – 365,3 млн.руб.
  разработка ПСД – 0,0
- республиканского бюджета – 1 016,5 млн.руб., из них:
  строительство, реконструкция – 976,5 млн.руб.
  разработка ПСД – 100,0 млн.руб.

11. *Сведения о результатах реализации мероприятий государственной программы:*

В I полугодии 2017 года по подпрограмме 1 «Дорожное хозяйство» велись работы:

- по содержанию сети автомобильных дорог общего пользования регионального значения,
- по строительству моста на 19 км автодороги Саясан-Беной-Беной-Ведено,
- по реконструкции а/д «Серноводск-Грозный», км21-км35 (2 комплекс км29-км35),
- по реконструкции подъезда от а/д Согунты-Кошкельды к с.Аллерой, км0-км4,3,
- по реконструкции подъезда от а/д Гудермес-Виноградное кс.Брагуны км0-км8,4,
- по ремонту на 3-х объектах.

Разработана проектно-сметная документация.

По подпрограмме 2 «Обеспечение реализации программы» выполнены работы по материально-техническому и кадровому обеспечению деятельности и содержанию имущества Министерства автомобильных дорог Чеченской Республики.

12. *Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) государственной программы за отчетный период* будут предоставлены по итогам года.

13. *Сведения о количестве созданных рабочих мест в отчетном периоде (постоянные/временные):* рабочих мест (постоянных, временных) не создано.

Заместитель Председателя Правительства
Чеченской Республики – министр
автомобильных дорог Чеченской Республики _____ А.Б.Тумхаджиев

М.П.

Исп. А.А. Закаева
Тел. 29 59 16

форма 10

Информация о расходах на реализацию государственной программы по источникам финансирования за I полугодие 2017 года.

тыс. руб

Статус	Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, мероприятий	Источники финансирования (наименование источников финансирования)	оценка расходов (план)	фактические расходы
Государственная программа	**"Развитие дорожной отрасли Чеченской Республики"**	**всего**	**2 864 417,728**	**396 197,895**
		в том числе по отдельным источникам финансирования		
		федеральный бюджет	0,000	0,000
		республиканский бюджет	2 864 417,728	396 197,895
		в том числе за счет субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	365 321,400	1 911,000
		внебюджетные источники	0,000	0,000
		муниципальные источники	0,000	0,000
Подпрограмма 1	**Подпрограмма "Дорожное хозяйство"**	**всего**	**2 727 887,056**	**371 874,338**
		в том числе по отдельным источникам финансирования		
		федеральный бюджет	0,000	0,000
		республиканский бюджет	2 727 887,056	371 874,338
		в том числе за счет субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	365 321,400	1 911,000
		внебюджетные источники	0,000	0,000
		муниципальные источники	0,000	0,000
Мероприятие 1.1	***Строительство, реконструкция мостов***	***всего***	***631 181,035***	***44 792,342***
		в том числе по отдельным источникам финансирования		
		федеральный бюджет	0,000	0,000
		республиканский бюджет	631 181,035	44 792,342
		в том числе за счет субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	0,000	0,000
		внебюджетные источники	0,000	0,000
		муниципальные источники	0,000	0,000
	Строительство моста на 19 км а/д Саясан-Беной-Беной-Ведено	***всего***	*66 792,342*	*44 792,342*
		в том числе по отдельным источникам финансирования		
		федеральный бюджет		
		республиканский бюджет	66 792,342	44 792,342
		в том числе за счет субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	0,000	0,000
		внебюджетные источники	0,000	0,000
		муниципальные источники	0,000	0,000
	Реконструкция моста на 4 км а/д ст.Ищерская-г.Грозный	***всего***	*400 000,000*	*0,000*
		в том числе по отдельным источникам финансирования		
		федеральный бюджет		
		республиканский бюджет	400 000,000	0,000
		в том числе за счет субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	0,000	0,000
		внебюджетные источники	0,000	0,000
		муниципальные источники	0,000	0,000
	Строительство моста на 14 км а/д Гудермес-Курчалой	***всего***	*141 770,162*	*0,000*
		в том числе по отдельным источникам финансирования		
		федеральный бюджет		
		республиканский бюджет	141 770,162	0,000
		в том числе за счет субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	0,000	0,000
		внебюджетные источники	0,000	0,000
		муниципальные источники	0,000	0,000

Статус	Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, мероприятий	Источники финансирования (наименование источников финансирования)	оценка расходов (план)	фактические расходы
	Строительство прямоугольной трубы на 1 км подъезда к с.Самашки от а/д Ищерская-Грозный	*всего*	*5 698,665*	*0,000*
		в том числе по отдельным источникам финансирования		
		федеральный бюджет		
		республиканский бюджет	5 698,665	0,000
		в том числе за счет субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	0,000	0,000
		внебюджетные источники	0,000	0,000
		муниципальные источники	0,000	0,000
	Ремонт моста на 14 км а/д Бачи-Юрт-Ялхой-Мохк-Ножай-Юрт-гр.Дагестана	*всего*	*16 919,866*	*0,000*
		в том числе по отдельным источникам финансирования		
		федеральный бюджет		
		республиканский бюджет	16 919,866	0,000
		в том числе за счет субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	0,000	0,000
		внебюджетные источники	0,000	0,000
		муниципальные источники	0,000	0,000
Мероприятие 1.2	***Строительство, реконструкция автомобильных дорог***	***всего***	***508 800,426***	***49 628,792***
		в том числе по отдельным источникам финансирования		
		федеральный бюджет	0,000	0,000
		республиканский бюджет	508 800,426	49 628,792
		в том числе за счет субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	358 378,800	0,000
		внебюджетные источники	0,000	0,000
		муниципальные источники	0,000	0,000
Направление 1: на реализацию крупных, особо важных для социально-экономического развития Российской Федерации	Реконструкция а/д Грозный-Шатой-Итум-Кали--п.з.Аргун-гр.Грузии, км38,8-км54,8 (1 этап км38+800-км45+542)	*всего*	*300 000,000*	*0,000*
		в том числе по отдельным источникам финансирования		
		федеральный бюджет		
		республиканский бюджет	300 000,000	0,000
		в том числе за счет субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	200 000,000	0,000
		внебюджетные источники	0,000	0,000
		муниципальные источники	0,000	0,000
Направление 2: на развитие и увеличение пропускной способности сети автомобильных дорог общего пользования регионального значения	Реконструкция а/д "Сернводск-Грозный", км21-км35 (2 комплекс км29-км35)	*всего*	*168 809,874*	*10 431,074*
		в том числе по отдельным источникам финансирования		
		федеральный бюджет		
		республиканский бюджет	168 809,874	10 431,074
		в том числе за счет субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	158 378,800	0,000
		внебюджетные источники	0,000	0,000
		муниципальные источники	0,000	0,000
	Реконструкция подъезда от а/д Согунты-Кошкельды к с.Аллерой, км-0-км4,3	*всего*	*39 990,552*	*39 197,718*
		в том числе по отдельным источникам финансирования		
		федеральный бюджет		
		республиканский бюджет	39 990,552	39 197,718
		в том числе за счет субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	0,000	0,000
		внебюджетные источники	0,000	0,000
		муниципальные источники	0,000	0,000
Мероприятие 1.3	***Долевое участие в финансировании объектов, направленных на прирост количества населенных пунктов обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием***	***всего***	***201 833,499***	***15 000,000***
		в том числе по отдельным источникам финансирования		
		федеральный бюджет	0,000	0,000
		республиканский бюджет	201 833,499	15 000,000
		в том числе за счет субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	6 942,600	0,000
		внебюджетные источники	0,000	0,000
		муниципальные источники	0,000	0,000

Статус	Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, мероприятий	Источники финансирования (наименование источников финансирования)	оценка расходов (план)	фактические расходы
	Реконструкция подъезда от а/д М-29 "Кавказ" к с.Мелчхи, км0-км2,7	*всего*	*54 483,345*	*15 000,000*
		в том числе по отдельным источникам финансирования		
		федеральный бюджет		
		республиканский бюджет	54 483,345	15 000,000
		в том числе за счет субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	6 942,600	1 911,000
		внебюджетные источники	0,000	0,000
		муниципальные источники	0,000	0,000
	Реконструкция подъезда от а/д Гудермес-Виноградное к с.Брагуны км0-км8,4	*всего*	*147 350,154*	0,000
		в том числе по отдельным источникам финансирования		
		федеральный бюджет		
		республиканский бюджет	147 350,154	0,000
		в том числе за счет субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	0,000	0,000
		внебюджетные источники	0,000	0,000
		муниципальные источники	0,000	0,000
Мероприятие 1.4	***Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог***	***всего***	***765 677,978***	***115 704,512***
		в том числе по отдельным источникам финансирования		
		федеральный бюджет	0,000	0,000
		республиканский бюджет	765 677,978	115 704,512
		в том числе за счет субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	0,000	0,000
		внебюджетные источники	0,000	0,000
		муниципальные источники	0,000	0,000
	Капитальный ремонт а/д Ищерская-Шелковская-гр.Дагестана, км44-км47	*всего*	*61 443,582*	*0,000*
		в том числе по отдельным источникам финансирования		
		федеральный бюджет		
		республиканский бюджет	61 443,582	0,000
		в том числе за счет субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	0,000	0,000
		внебюджетные источники	0,000	0,000
		муниципальные источники	0,000	0,000
	Капитальный ремонт а/д Братское-Надтеречное-Правобережное, км6-км8	*всего*	*50 352,388*	*0,000*
		в том числе по отдельным источникам финансирования		
		федеральный бюджет		
		республиканский бюджет	50 352,388	0,000
		в том числе за счет субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	0,000	0,000
		внебюджетные источники	0,000	0,000
		муниципальные источники	0,000	0,000
	Капитальный ремонт а/д Братское-Надтеречное-Правобережное, км60-км63	*всего*	*77 749,141*	*0,000*
		в том числе по отдельным источникам финансирования		
		федеральный бюджет		
		республиканский бюджет	77 749,141	0,000
		в том числе за счет субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	0,000	0,000
		внебюджетные источники	0,000	0,000
		муниципальные источники	0,000	0,000
	Ремонт а/д Ищерская-Шелковская-гр Дагестана, км120-140	*всего*	*39 679,999*	*39 679,999*
		в том числе по отдельным источникам финансирования		
		федеральный бюджет		
		республиканский бюджет	39 679,999	39 679,999
		в том числе за счет субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	0,000	0,000
		внебюджетные источники	0,000	0,000
		муниципальные источники	0,000	0,000

Статус	Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, мероприятий	Источники финансирования (наименование источников финансирования)	оценка расходов (план)	фактические расходы
	Ремонт а/д Ищерская-Шелковская-гр.Дагестана, км76-91	*всего*	*35 777,160*	*0,000*
		в том числе по отдельным источникам финансирования		
		федеральный бюджет		
		республиканский бюджет	35 777,160	0,000
		в том числе за счет субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	0,000	0,000
		внебюджетные источники	0,000	0,000
		муниципальные источники	0,000	0,000
	Ремонт а/д Ищерская-Шелкоская-гр.Дагестана, км96-км106,5	*всего*	*16 430,587*	*0,000*
		в том числе по отдельным источникам финансирования		
		федеральный бюджет		
		республиканский бюджет	16 430,587	0,000
		в том числе за счет субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	0,000	0,000
		внебюджетные источники	0,000	0,000
		муниципальные источники	0,000	0,000
	Ремонт а/д Грозный-Ведено-гр.Дагестана, км20,1-км21,8	*всего*	*30 389,520*	*30 389,520*
		в том числе по отдельным источникам финансирования		
		федеральный бюджет		
		республиканский бюджет	30 389,520	30 389,520
		в том числе за счет субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	0,000	0,000
		внебюджетные источники	0,000	0,000
		муниципальные источники	0,000	0,000
	Ремонт подъезда от а/д Грозный-Шатой-Итум-Кали к с.Ярыш-Мардыч/з Дачу-Барзой, км0,5-км1,2	*всего*	*5 787,216*	*0,000*
		в том числе по отдельным источникам финансирования		
		федеральный бюджет		
		республиканский бюджет	5 787,216	0,000
		в том числе за счет субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	0,000	0,000
		внебюджетные источники	0,000	0,000
		муниципальные источники	0,000	0,000
	Ремонт а/д Гудермес-Курчалой, км12,6-км14	*всего*	*10 666,179*	*0,000*
		в том числе по отдельным источникам финансирования		
		федеральный бюджет		
		республиканский бюджет	10 666,179	0,000
		в том числе за счет субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	0,000	0,000
		внебюджетные источники	0,000	0,000
		муниципальные источники	0,000	0,000
	Ремонт а/д Ассиновская-Ачхой-Мартан-Урус-Мартан-Старые Атаги, км29-км29,8, км31,4-км33	*всего*	*17 407,637*	*0,000*
		в том числе по отдельным источникам финансирования		
		федеральный бюджет		
		республиканский бюджет	17 407,637	0,000
		в том числе за счет субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	0,000	0,000
		внебюджетные источники	0,000	0,000
		муниципальные источники	0,000	0,000
	Ремонт а/д Ищерская-Грозный, км12-км15	*всего*	*24 298,638*	*0,000*
		в том числе по отдельным источникам финансирования		
		федеральный бюджет		
		республиканский бюджет	24 298,638	0,000
		в том числе за счет субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	0,000	0,000
		внебюджетные источники	0,000	0,000
		муниципальные источники	0,000	0,000

Статус	Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, мероприятий	Источники финансирования (наименование источников финансирования)	оценка расходов (план)	фактические расходы
	Ремонт а/д Шатой-Шаро-Аргун-Химой, км35,5-км44,5	*всего*	*45 634,993*	*45 634,993*
		в том числе по отдельным источникам финансирования		
		федеральный бюджет		
		республиканский бюджет	45 634,993	45 634,993
		в том числе за счет субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	0,000	0,000
		внебюджетные источники	0,000	0,000
		муниципальные источники	0,000	0,000
	Ремонт а/д Октябрьское-Красностепновское, км0-км10,7	*всего*	*16 651,384*	*0,000*
		в том числе по отдельным источникам финансирования		
		федеральный бюджет		
		республиканский бюджет	16 651,384	0,000
		в том числе за счет субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	0,000	0,000
		внебюджетные источники	0,000	0,000
		муниципальные источники	0,000	0,000
	Ремонт подъезда от а/д Братское-Надтеречное-Правобережное к с.Зебир-Юрт, км0-км20	*всего*	*45 528,361*	*0,000*
		в том числе по отдельным источникам финансирования		
		федеральный бюджет		
		республиканский бюджет	45 528,361	0,000
		в том числе за счет субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	0,000	0,000
		внебюджетные источники	0,000	0,000
		муниципальные источники	0,000	0,000
	Ремонт а/д Итум-Кали-Альпийские пастбище-Химой, км32-км47	*всего*	*39 142,353*	*0,000*
		в том числе по отдельным источникам финансирования		
		федеральный бюджет		
		республиканский бюджет	39 142,353	0,000
		в том числе за счет субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	0,000	0,000
		внебюджетные источники	0,000	0,000
		муниципальные источники	0,000	0,000
	Ремонт а/д Капустино-Селиванкин-Бурунское-Каяклы-Каргалинская, км30-км39	*всего*	*28 412,939*	*0,000*
		в том числе по отдельным источникам финансирования		
		федеральный бюджет		
		республиканский бюджет	28 412,939	0,000
		в том числе за счет субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	0,000	0,000
		внебюджетные источники	0,000	0,000
		муниципальные источники	0,000	0,000
	Ремонт подъезда от Р-217 "Кавказ" к с.Верхний Нойбер, км0-км0,9	*всего*	*4 349,340*	*0,000*
		в том числе по отдельным источникам финансирования		
		федеральный бюджет		
		республиканский бюджет	4 349,340	0,000
		в том числе за счет субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	0,000	0,000
		внебюджетные источники	0,000	0,000
		муниципальные источники	0,000	0,000
	Ремонт а/д Первомайское-Кень-Юрт, км5,5-км8,5	*всего*	*20 908,591*	*0,000*
		в том числе по отдельным источникам финансирования		
		федеральный бюджет		
		республиканский бюджет	20 908,591	0,000
		в том числе за счет субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	0,000	0,000
		внебюджетные источники	0,000	0,000
		муниципальные источники	0,000	0,000

Статус	Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, мероприятий	Источники финансирования (наименование источников финансирования)	оценка расходов (план)	фактические расходы
	Ремонт а/д Ассиновская-Ачхой-Мартан-Урус-Мартан-Старые Атаги, км8-км16	*всего*	*53 062,160*	*0,000*
		в том числе по отдельным источникам финансирования		
		федеральный бюджет		
		республиканский бюджет	53 062,160	0,000
		в том числе за счет субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	0,000	0,000
		внебюджетные источники	0,000	0,000
		муниципальные источники	0,000	0,000
	Ремонт а/д Петропавловская-Ильиновская, км0-км8,4	*всего*	*43 770,380*	*0,000*
		в том числе по отдельным источникам финансирования		
		федеральный бюджет		
		республиканский бюджет	43 770,380	0,000
		в том числе за счет субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	0,000	0,000
		внебюджетные источники	0,000	0,000
		муниципальные источники	0,000	0,000
	Ремонт а/д Грозный-Ведено-гр.Дагестана, км61,4-км67,4	*всего*	*32 546,830*	*0,000*
		в том числе по отдельным источникам финансирования		
		федеральный бюджет		
		республиканский бюджет	32 546,830	0,000
		в том числе за счет субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	0,000	0,000
		внебюджетные источники	0,000	0,000
		муниципальные источники	0,000	0,000
	Ремонт а/д Ножай-Юрт-Замай-Юрт-Тухчар, км13-км21	*всего*	*42 071,200*	*0,000*
		в том числе по отдельным источникам финансирования		
		федеральный бюджет		
		республиканский бюджет	42 071,200	0,000
		в том числе за счет субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	0,000	0,000
		внебюджетные источники	0,000	0,000
		муниципальные источники	0,000	0,000
	Ремонт а/д Катар-Юрт-Шаами-Юрт, км0-км7,1	*всего*	*23 617,400*	*0,000*
		в том числе по отдельным источникам финансирования		
		федеральный бюджет		
		республиканский бюджет	23 617,400	0,000
		в том числе за счет субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	0,000	0,000
		внебюджетные источники	0,000	0,000
		муниципальные источники	0,000	0,000
Мероприятие 1.5	***Реконструкция и ремонт производственных баз***	***всего***	***0,000***	***0,000***
		в том числе по отдельным источникам финансирования		
		федеральный бюджет	0,000	0,000
		республиканский бюджет	0,000	0,000
		в том числе за счет субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	0,000	0,000
		внебюджетные источники	0,000	0,000
		муниципальные источники	0,000	0,000
Мероприятие 1.6	***Содержание дорог***	***всего***	***391 348,246***	***143 942,159***
		в том числе по отдельным источникам финансирования		
		федеральный бюджет	0,000	0,000
		республиканский бюджет	391 348,246	143 942,159
		в том числе за счет субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	0,000	0,000
		внебюджетные источники	0,000	0,000
		муниципальные источники	0,000	0,000

Статус	Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, мероприятий	Источники финансирования (наименование источников финансирования)	оценка расходов (план)	фактические расходы
Мероприятие 1.7	***Аварийно-Восстановительные работы***	***всего***	***89 045,872***	***0,000***
		в том числе по отдельным источникам финансирования		
		федеральный бюджет	0,000	0,000
		республиканский бюджет	89 045,872	0,000
		в том числе за счет субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	0,000	0,000
		внебюджетные источники	0,000	0,000
		муниципальные источники	0,000	0,000
Мероприятие 1.8	***Проектно-изыскательские работы, экспертиза***	***всего***	***100 000,000***	***2 266,533***
		в том числе по отдельным источникам финансирования		
		федеральный бюджет	0,000	0,000
		республиканский бюджет	100 000,000	2 266,533
		в том числе за счет субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	0,000	0,000
		внебюджетные источники	0,000	0,000
		муниципальные источники	0,000	0,000
Мероприятие 1.9	***Приобретение дорожной техники, оборудования, элементов обстановки пути и технических средств***	***всего***	***40 000,000***	***540,000***
		в том числе по отдельным источникам финансирования		
		федеральный бюджет	0,000	0,000
		республиканский бюджет	40 000,000	540,000
		в том числе за счет субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	0,000	0,000
		внебюджетные источники	0,000	0,000
		муниципальные источники	0,000	0,000
Мероприятие 1.10	***Направление средств на увеличение уставного фонда ГУП "Спецдортехника" для приобретения дорожной техники в лизинг***	***всего***	***0,000***	***0,000***
		в том числе по отдельным источникам финансирования		
		федеральный бюджет	0,000	0,000
		республиканский бюджет	0,000	0,000
		в том числе за счет субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	0,000	0,000
		внебюджетные источники	0,000	0,000
		муниципальные источники	0,000	0,000
Мероприятие 1.11	***Оплата за выполненные объемы работ прошлых лет***	***всего***	***0,000***	***0,000***
		в том числе по отдельным источникам финансирования		
		федеральный бюджет	0,000	0,000
		республиканский бюджет	0,000	0,000
		в том числе за счет субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	0,000	0,000
		внебюджетные источники	0,000	0,000
		муниципальные источники	0,000	0,000
Мероприятие 1.12	***Оплата за счет переходящего остатка***	***всего***	***0,000***	***0,000***
		в том числе по отдельным источникам финансирования		
		федеральный бюджет	0,000	0,000
		республиканский бюджет	0,000	0,000
		в том числе за счет субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	0,000	0,000
		внебюджетные источники	0,000	0,000
		муниципальные источники	0,000	0,000

Статус	Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, мероприятий	Источники финансирования (наименование источников финансирования)	оценка расходов (план)	фактические расходы
1.2. Подпрограмма 2 "Обеспечение реализации государственной программы "Развитие дорожной отрасли Чеченской Республики"				
Подпрограмма 2	*"Обеспечение реализации государственной программы "Развитие дорожной отрасли Чеченской Республики"*	всего	**136 530,672**	**24 323,557**
		в том числе по отдельным источникам финансирования		
		федеральный бюджет	0,000	0,000
		республиканский бюджет	136 530,672	24 323,557
		внебюджетные источники	0,000	0,000
		муниципальные источники	0,000	0,000
Мероприятие 2.1	*Материально-техническое обеспечение деятельности и содержание имущества Министерства автомобильных дорог Чеченской Республики*	*всего*	*82 500,000*	*0,000*
		в том числе по отдельным источникам финансирования		
		федеральный бюджет	0,000	0,000
		республиканский бюджет	82 500,000	0,000
		внебюджетные источники	0,000	0,000
		муниципальные источники	0,000	0,000
Мероприятие 2.2	*Кадровое, административно-правовое и информационное обеспечение деятельности Министерства автомобильных дорог Чеченской Республики*	*всего*	*54 030,672*	*24 323,557*
		в том числе по отдельным источникам финансирования		
		федеральный бюджет	0,000	0,000
		республиканский бюджет	54 030,672	24 323,557
		внебюджетные источники	0,000	0,000
		муниципальные источники	0,000	0,000

Заместитель Председателя Правительства
Чеченской Республики - министр
автомобильных дорог Чеченской Республики А.Б. Тумхаджиев

Начальник ОЭ и П И.Д. Мазаева

Исп. Закаева А.